

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra một số dự án, công trình trọng điểm tại huyện Hiệp Hòa**

Ngày 09/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi kiểm tra một số dự án, công trình trọng điểm tại huyện Hiệp Hòa. Dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND huyện Hiệp Hòa, Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh và đại diện Lãnh đạo các nhà thầu thi công. Sau khi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án, nghe đại diện các đơn vị báo cáo các nội dung liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

UBND huyện Hiệp Hòa đã có sự nỗ lực, cố gắng, tập trung trong công tác bồi thường GPMB; đã bàn giao mặt bằng được 8,4/10Km dự án Xây dựng đường và cầu kết nối huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (đoạn từ QL37 đến cầu Hòa Sơn); Dự án Cải tạo, nâng cấp cống Đại La, đê Tả Cầu, huyện Hiệp Hòa đã chi trả xong tiền bồi thường GPMB, đang thực hiện tháo dỡ công trình, dự kiến bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 15/11/2021. Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công đã có sự nỗ lực cố gắng, tập trung cao, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, triển khai thực hiện các dự án đảm bảo an toàn, chất lượng.

Giai đoạn hiện nay là thời điểm thích hợp để tập trung triển khai thi công các hạng mục công trình nền đường, hệ thống thoát nước, kết cấu phần dưới của các công trình cầu, cống; do đó yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh và các sở ngành cần tập trung chỉ đạo, thực hiện hoàn thành một số nội dung như sau:

#### **1. Dự án Xây dựng đường và cầu kết nối huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (đoạn từ QL37 đến cầu Hòa Sơn):**

1.1. UBND huyện Hiệp Hòa: Tập trung chỉ đạo, thực hiện bồi thường GPMB, bàn giao cho Chủ đầu tư để triển khai thi công đảm bảo tiến độ theo các mốc thời gian cụ thể như sau:

- Bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại phạm vi nút giao với QL.37 trước ngày 20/11/2021; đoạn tuyến từ phạm vi nút giao với ĐT.295 đến nút giao ĐT.296 và các vị trí đất nông nghiệp còn xôi đổ xong trước ngày 25/11/2021; bàn giao toàn bộ mặt bằng phạm vi công trình cầu Hòa Sơn xong trước ngày 15/11/2021.

- Đối với đất nuôi trồng thủy sản và đất ở tại xã Danh Thắng và thị trấn Thắng hoàn thành bàn giao mặt bằng xong trước ngày 15/12/2021.

1.2. Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh: Đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, tận dụng điều kiện thời tiết mùa khô để đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các hạng mục công trình nền đường, hệ thống thoát nước và kết cấu phần dưới của công trình cầu Hòa Sơn. Đối với công trình cầu Hòa Sơn, cần tập trung máy móc, thiết bị để triển khai thi công đồng bộ trước ngày 15/11/2021, phấn đấu rút ngắn thời gian thi công, hoàn thành xây dựng, thông xe vào dịp Quốc khánh 2-9 năm 2022.

## **2. Dự án Cải tạo, nâng cấp cống Đại La, đê Tả Cầu, huyện Hiệp Hòa**

2.1. UBND huyện Hiệp Hòa: Tập trung chỉ đạo, thực hiện bồi thường GPMB, tháo dỡ công trình trên đất của 05 hộ dân xã Hợp Thịnh, bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công cho Chủ đầu tư trước ngày 15/11/2021.

2.2. Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh: Đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu thi công lập tiến độ thi công chi tiết, tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, tăng thời gian thi công để hoàn thành công trình đúng tiến độ theo Hợp đồng đã ký, đảm bảo an toàn, ổn định công trình đề điều.

Nhất trí chủ trương bổ sung gia cố đoạn kênh nội cống cũ đến cống mới; đào, nạo vét đoạn kênh đất sau đoạn gia cố bề tiêu năng dài khoảng 800m đảm bảo tiêu thoát. Giao Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định phê duyệt theo quy định.

## **3. Dự án Cải tạo, nâng cấp cống Yên Ninh đê Tả Cầu, huyện Hiệp Hòa**

Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, tăng thời gian thi công để hoàn thành hạng mục cống qua đê trước 30/4/2022, các hạng mục khác theo tiến độ trong Hợp đồng đã ký.

Nhất trí chủ trương bổ sung kè mái bờ tả đoạn kênh dẫn (từ đường vành đai IV đến cống Yên Ninh) dài khoảng 1.200m để mở rộng mặt bờ kênh thuận lợi trong công tác hộ đê và quản lý, vận hành cống; đào, nạo vét đảm bảo tiêu thoát. Giao Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định phê duyệt theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, ban ngành, địa phương liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, TN&MT, NN&PTNT;
- UBND huyện Hiệp Hòa;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- + LĐVP, TKCT, TH, KTN.
- + Lưu: VT, KTN<sub>Hiếu</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Việt Phong**

